

终检报告（FCR）

8D 项目号 批号

按照 HZ 图纸

间隔中应包含的开关设备及其完整性*)：

Q__	Q__	Q__	Q__
Q__	Q__	Q__	Q__
Q__	Q__	Q__	Q__

*) 主要的检测点：

序号	主要检测点	检测结果	备注
a	测试和安装单据需要填写的信息的完整性和正确性；		
b	模块各种标签的完整性和正确性；		
c	每一个单独运输模块的外部拼装和生产安装图及气体监视方案图相符；		
d	开关的分合位置符合运输要求；		
e	对接拼装面封装完整；		
f	铭牌的安装以及正确性；		
g	车间电缆接线外观整洁、布局合理，对于不同间隔的相同位置的机构，LCC 柜的门锁完整且关闭良好；		
h	各种运输中所需临时封盖完整；		
i	设备户外部分的防腐符合要求；		
j	设备表面油漆及外观清洁度；		
k	供货间隔和供货组件的完整性，并确认所有列出的缺陷都已排除；		
l	相关缺陷得到相关责任人的确认；		
m	为该间隔或者上述批号所属的供货组件出具合格终检单；		
n	检查户外构型开关机构的安装方向、密封性和通风口方向；		
o	充有运输压力的气舱应贴附警示标识；		
p	绝缘盆通透性检查，确认绝缘盆法兰钢印，标签与图纸的一致性。		

终检员签字：_____

日期：_____